

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๓๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสูงเม่น,ลอง และร้องกวาง)

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/งบกลาง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดแพร่ ตลอดจนการนิเทศงาน ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดแพร่ อีกทั้ง จังหวัดแพร่ได้แจ้งรายงานผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบ New GFMS จำนวน ๓๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๕๗๔,๙๐๐.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดแพร่ขอเรียนว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณอีกประมาณ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๘) จึงขอให้อำเภอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันและเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบกลางให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป กรณีรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบกลาง ที่มีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถก่องหนึ่ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งคืนเงินงบประมาณเพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้นำงบประมาณไปใช้ดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินกร ดีสุยา)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ปี 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2568

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการ	งบประมาณ	ก่อนผูกพัน/คงเหลือ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	อนุญาต	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เมืองแพร่	ทต.แม่คำมี	ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 8 บ้านป่าสักทอง ตำบลแม่คำมี ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 23.00 เมตร เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	3,340,000	3,340,000.00	พ.จ. ช. โชค สกุลการโยธา	22/67	2/9/67	30/1/67	1,670,000.00	1,670,000	เหลืองวด 3-4
2	เมืองแพร่	อบต.วังธง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยโป่ง หมู่ที่ 3	715,000	656,000.00	พ.จ. แพร่ทอง ศักดิ์ก่อสร้าง	4/68	30/10/67	28/1/68			
3	เมืองแพร่	อบต.วังธง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยเสา หมู่ที่ 2	888,900	860,000.00	พ.จ. แพร่ทอง ศักดิ์ก่อสร้าง	3/68	30/10/67	28/1/68			
4	เมืองแพร่	อบต.วังธง	ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	6,182,500	6,164,100.00	บ.เพอรพาว เวอร์ จำกัด	7/68	20/11/67	19/4/68			
5	เมืองแพร่	อบต.วังธง	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านางแสงวัน แสงทอง ถึงนาทางพิยรรณ ฝั่งหนึ่ง หมู่ที่ 2	874,000	855,550.00	บ.ชญาภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	5/68	31/10/67	30/3/68			
6	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ใหญ่ ๖.๖๓ ฟุต กวาว ๐.๖๐ เมตร ๖๖๖๖๖๖	3,513,500	2,695,000.00	บ.บ้านทิพย์ฯ	10/68	13/11/67	12/5/68			
7	เด่นชัย	อบต.แม่จั่วะ	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คล. หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จั่วะ อำเภอ เด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สถานีดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จั่วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	2,170,000	1,775,000.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด แพร่ ฤทธา	3/67	24/10/67	22/4/68			
8	วังชิ้น	อบต.แม่ป๋าก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยหลวง หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลแม่ป๋าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป๋าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	4,282,700	3,420,000.00	พ.จ. น.ใหม่ วิศวกรรม	1/68	18/12/67	16/6/68			

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ปี 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2568

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการ	งบประมาณ	ก่อนผูกพัน/คงเหลือ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	อนุญาต	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
9	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยแม่ลิ้น จุดที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านดอนกว้าง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	366,200	350,000.00	เพรียไยไม้	10/68	13/2/68	14/4/68			
10	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ห้วยแม่แมง จุดที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านแม่แมง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	452,400	431,800.00	หจก.กมลเทพเจริญทรัพย์	12/68	13/2/68	14/4/68			
11	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ห้วยฮากคำ หมู่ที่ 10 บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	452,400	430,000.00	ร้านชัยแก้วก่อสร้าง	27/68	24/3/68	23/5/68			
12	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 10 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ห้วยแม่พูน จุดที่ 6 หมู่ที่ 10 บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	452,400	430,000.00	ร้านพรมจันทร์ก่อสร้าง	21/68	20/3/68	19/5/68			
13	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 13 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยแม่พูน จุดที่ 4 หมู่ที่ 10 บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	443,700	424,000.00	นายอศวิน พูนสุข	25/68	24/3/68	23/5/68			
14	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 25 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยแม่เปง จุดที่ 4 หมู่ที่ 1 บ้านแม่เปง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	751,900	580,000.00	หจก.สิริราช	34/68	28/3/68	26/6/68			
15	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 25 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยแม่ลิ้น จุดที่ 2 บ่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังลึก ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	751,900	620,000	หจก.สิริราช	33/68	28/3/68	26/6/68			
16	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกกดินซีเมนต์ ขนาดยาว 25 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยแม่ลิ้น จุดที่ 5 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังลึก ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	751,900	700,000	หจก.ทรงฤทธิ์ฯ	35/68	28/3/68	26/6/68			

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ปี 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2568

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการ	งบประมาณ	ก่อนผูกพัน/คงเหลือ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	ฎยาเลข	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
17	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 25 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยแม่สูง จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านไรหลวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	751,900	600,000	พ.จ.สิริราช	36/68	28/3/68	26/6/68			
18	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 5 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยคั่นอก จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านดอนกว้าง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	249,400	236,000	นายศวิ มาเพื่อง	29/68	24/3/68	23/5/68			
19	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 6 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยกุ่ม หมู่ที่ 10 บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	273,100	258,000	นายอัศวิน พูนสุข	22/68	20/3/68	19/5/68			
20	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 6 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยจำไก่ จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านเปาปม-ดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	273,100	257,000	นายเทวัญ ไผ่	26/68	24/3/68	23/5/68			
21	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 6 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยตันย้ง จุดที่ 5 หมู่ที่ 10 บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	273,100	258,000	นายศวิ มาเพื่อง	24/68	20/3/68	19/5/68			
22	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 6 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยไผ่ยาว จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านดอนกว้าง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	297,800	281,000	ร้านเพิ่มทรัพย์วิไลสุดก่อสร้าง	23/68	20/3/68	19/5/68			
23	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 7 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยไผ่กั้น จุดที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านนาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	297,800	281,000	พ.จ.เพิ่มศักดิ์ วัสดุก่อสร้าง	11/68	13/2/68	14/4/68			
24	วังชิ้น	อบต.นาพูน	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ขนาดยาว 8 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร ห้วยตันย้ง จุดที่ 4 หมู่ที่ 10 บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	322,500	303,000	ร้านพรมจันทร์ก่อสร้าง	28/68	24/3/68	23/5/68			

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ปี 2567
 ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2568

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการ	งบประมาณ	ก่อนผูกพัน/คงเหลือ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	อนุญาต	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
25	วังชิ้น	อบต.แม่ป้าก	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ป้าก ในส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ท้องที่บ้านแม่ป้าก หมู่ 4 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	8,213,000								
26	วังชิ้น	อบต.แม่ป้าก	ก่อสร้างโดมเพื่อการศึกษา ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1,626,000	1,626,000.00	บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น	17/67	23/07/2567	20/11/67			
27	วังชิ้น	อบต.แม่ป้าก	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	1,980,000								
28	สอง	อบต.เตาปูน	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	3,782,000	2,775,000	หจก.แพร่มีรัตน์	2/68	31/1/68	31/5/68			
29	หนองม่วงไข่	อบต.คำหมักธรรม	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	680,000	636,000	หจก.แพร่ก่อสร้างรุ่งเรือง	1/67	09/10/2567	08/12/2567			